


工事だより

十勝川改修工事の内 池田築堤河道掘削工事

徳井建設工業株式会社

工事状況



伐採作業

木の伐採



現場内の木を切る

木の集積



切った木を集める

木の搬出




集めた木を処理場へ運搬

測量

ドローンによる写真測量



写真に写った画像を3D化(三次元化)して掘削する土砂の量を計算する。



工事担当者よりご挨拶

私が工事を担当いたします 鈴木 秀峰(スズキ ヒデタカ)です。
よろしくお願いいたします。

現在(9月)、掘削する範囲の木の伐採と測量が完了し、9月13日から土砂を運搬しています。
土砂の運搬が始まり、約30台の大型ダンプが1日に4回程度、往復することになります。
ダンプ走行について、安全指導を徹底していきますが、工事やダンプ走行について気になる点などございましたら、遠慮なく担当者(鈴木)までご連絡ください。

工事担当 : 徳井建設工業株式会社
現場代理人: 鈴木 秀峰 緊急連絡先 090-2695-2175

AED 設置しています。

現場出入口



工程表

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
調査・準備期間	←→						
樹木の伐採		←→					
土砂の掘削段取り		←→					
土砂の掘削・運搬		←→					
後片付け							←→