

工事だより

第2号

2023年12月

十勝川改修工事の内 安骨樋門耐震補強工事

徳井建設工業株式会社

工事担当者よりご挨拶

私が工事を担当いたします 小野寺 です。
このたび、北海道開発局 帯広開発建設部 発注より
十勝川改修工事の内 安骨樋門耐震補強工事 を担当することになりました。
徳井建設工業株式会社 です。
『十勝川水系流域治水プロジェクトのちとくらしをまもる防災減災』として
国土強靱化対策工事として安骨樋門の耐震補強工事を施工いたします。
何かとご不便をおかけいたしますが、工事関係者による安全対策を実施し
交通安全に努め安全最優先で施工させていただきますので、ご協力お願いいたします。

ご不明な点などあれば、お気軽に担当者に連絡下さい。

工事担当： 徳井建設工業株式会社 帯広市東9条8丁目

現場代理人 小野寺 正樹 緊急連絡先 080-xxxx-xxxx

工事箇所位置



近隣住民及び関係各位 さま

このたび、北海道開発局 帯広開発建設部 発注より
十勝川改修工事の内 安骨樋門耐震補強工事 の工事を担当することになりました。
徳井建設工業株式会社 です。
現場事務所にAEDを設置しております。 工事期間中は使用できます。

工事担当者： 小野寺 正樹 緊急連絡先 080-xxxx-xxxx



工事箇所写真

工事担当者より工事進捗状況

11月より水路内の仮締切施工後、函体内部の繊維シート施工にとまない、事前の調査を行い、函体内部に堆積した土砂を取り除き、鉄筋探査を利用して穿孔（ボルト設置用の穴をあける作業）作業を行っております。また、門柱補強工事として、12月上旬より足場設置を行い増厚工法（耐震補強工事）を行う予定です。近隣の皆様には引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。



コア削孔状況写真（アンカーボルト用穴あけ作業）



鉄筋探査状況写真

